




# *Interconnexions RATP – L15 sud*

## *Travaux RATP accès provisoire Rue Gosselin à Cachan*

Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
19 février 2016



## Définition des zones de travaux

Zone 1 : travaux accès provisoire



Zone 2 : travaux ouvrage d'art

# Zone 1 : Travaux de l'accès provisoire

Accès provisoire vu depuis l'avenue Carnot




Accès provisoire vu depuis la rue du docteur Gosselin



# Zone 1 : Travaux de l'accès provisoire

## • Phase 1 (du 14 au 28 mars 2016) : désamiantage de la rue du Dr Gosselin


- Fermeture de la rue du Dr Gosselin (sauf riverains)
- Maintien d'un cheminement piéton sur le trottoir Est
- Maintien du passage sous voies et des accès à la gare RER B
- Palissade autour de la zone chantier
- Base vie dans le site RATP de la rue Paul Bert à Arcueil



Emprise chantier phase 1

## • Phase 2 (avril-mai 2016) : réalisation des fondations

- Rue du Dr Gosselin ouverte à la circulation
- Emprise chantier sur le trottoir Ouest




Emprise chantier phase 2

# Zone 1 : Travaux de l'accès provisoire

5

## • Phase 3 (2 semaines en juin 2016) : mise en place de la structure métallique


- Fermeture de la rue du Dr Gosselin (sauf riverains)
- Maintien d'un cheminement piéton sur le trottoir Est
- Maintien du passage sous voies et des accès à la gare RER B
- Palissade autour de la zone chantier



Emprise chantier phase 3

## • Phase 4 (juin-décembre 2016) : aménagement et équipements de l'accès

- Rue du Dr Gosselin ouverte à la circulation
- Emprise chantier sur le trottoir Ouest





Emprise chantier phase 4

## Zone 2 : Travaux de l'ouvrage d'art

6

- Construction d'un ouvrage de support des voies du RER B
- Reconduction à l'identique de l'aménagement des quais




Source : Société du Grand Paris

# Zone 2 : Travaux de l'ouvrage d'art

- Plan général des emprises travaux

## Phase 1 : désamiantage voirie

Rue de la Coopérative  
2 semaines en juin 2016



## Phase 2 : construction et mise en place de l'ouvrage d'art

Place du marché Carnot  
à partir de septembre 2016

**Merci pour votre attention**